

PENGUKURAN PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) LLM TAHUN 2024

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KBA)		PEMBERAT KBA (Weightage)	SK	KPI	SASARAN 2024	TARIKH SASARAN	OKTOBER 2024			STATUS	PENJELI	CATATAN		
							JADUAL	SERIHAN	BEZA					
KRA 1 : MEMASTIKAN PEMBINAAN LEBUH RAYA DISIAPKAN MENGIKUT JADUAL DAN PIAWAIAN YANG DITETAPKAN	20%	1	Memastikan penyediaan projek Lebuhraya (keseluruhan/berperingkat) dalam pembinaan pada tahun 2024	Lebuhraya Persisiran Pantai Barat (WCE)										
				i.Sekyen 1	Julai 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek				
				ii.Sekyen 2	Disember 2024	100.00%	100.00%	0.00%	Jajaran utama Sekyen 1 Lebuhraya WCE telah disiapkan dan telah dibuka pada 30 Ogos 2024.		SEMAKAN SEMULA KPI			
				iii.Sekyen 11	April 2024	100.00%	100.00%	0.00%	Jajaran utama Lebuhraya telah disiapkan pada Disember 2024 dan dijadualkan dibuka pada 21 Januari 2025. Penyelenggaraan kawasan rehat bagi kedua-dua arah Sekyen 2, WCE dijangka akan diselesaikan pada Februari dan April 2025					
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%	0.00%				
				Pelebaran Lebuhraya Sistem Lingkaran Kajang (SLK)										
				i.Stage 3			November 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek	SEMAKAN SEMULA KPI	
				ii.Stage 4			November 2025	100.00%	100.00%	0.00%	Lanjutan Lebuhraya SLK dari Persimpangan Sg Ramal ke Persimpangan LINTEN telah disiapkan		SEMAKAN SEMULA KPI	
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%	0.00%				
				PENCAPAIAN KPI 1				100.00%	100.00%	0.00%				
		2	Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan lebuhraya	Lebuhraya Persisiran Pantai Barat (LPB)										
				Sekyen 3	Jun 2024 : 85% Dis 2024 : 90%	90.00%	90.22%	0.22%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek	SEMAKAN SEMULA KPI			
				Sekyen 7	Jun 2024 : 70% Dis 2024 : 74%	74.00%	76.56%	2.56%	SASARAN TELAH DICAPAI		Kemajuan di			
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%	0.00%	tapak: 76.56%			
				ii.Pelebaran Lebuhraya SILK										
				Stage 5			Dis 2024 : 13%	13.00%	17.35%	4.35%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek		
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%	0.00%	Kemajuan di tapak: 17.35%			
				iii.Projek Tebatan Bangir LPT1										
				Jun 2024 : 25% Dis 2024 : 30%			Jun 2024 : 25% Dis 2024 : 30%	30.00%	30.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek		
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%	0.00%	Kemajuan di tapak: 30.00%			
				iv.Projek Pelebaran PLUS Selatan (Fasa 1)										
				Dis 2024 : 5%			Dis 2024 : 5%	5.00%	5.02%	0.02%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek		
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%	0.00%	Kemajuan di tapak: 5.02%			
				v.Lebuhraya Lembah Kelang Timur (EKVE)										
				Sekyen 1 (Sungai Long - Ampang)			Dis 2024 : 88%	88.00%	90.11%	2.11%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek	SEMAKAN SEMULA KPI	
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%	0.00%	Kemajuan di tapak: 90.11%			
				PENCAPAIAN KPI 2				100.00%	100.00%	0.00%				
		3	Memastikan penyediaan Kawasan Rehat Lebuhraya	Lebuhraya Persisiran Pantai Barat (WCE)										
				i.Sekyen 2										
				Arah Utara	Dis 2024 : 15%	15.00%	15.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek	SEMAKAN SEMULA KPI			
				Arah Barat	Dis 2024 : 100%	100.00%	97.00%	-3.00%	Pembinaan dijangka akan disiapkan pada Februari 2025					
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	98.50%		-1.50%			
				ii.Sekyen 6										
				Arah Utara	Dis 2024 : 100%	100.00%	92.30%	-7.70%	Pembinaan dijangka akan disiapkan pada Februari 2025					
				Arah Barat	Dis 2024 : 10%	10.00%	13.00%	3.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek	SEMAKAN SEMULA KPI			
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	96.15%		-3.85%	Kemajuan di tapak: 13%	SEMAKAN SEMULA KPI	
				iii.Sekyen 8										
				Arah Utara	Dis 2024 : 15%	15.00%	15.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek	SEMAKAN SEMULA KPI			
				Arah Barat	Dis 2024 : 15%	15.00%	20.00%	5.00%	SASARAN TELAH DICAPAI		SEMAKAN SEMULA KPI			
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%	0.00%	Kemajuan di tapak: 20%			
				iv.Sekyen 9										
				Arah Utara	Dis 2024 : 15%	15.00%	15.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek	SEMAKAN SEMULA KPI			
				Arah Barat	Dis 2024 : 15%	15.00%	15.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI		SEMAKAN SEMULA KPI			
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%	0.00%	Kemajuan di tapak: 15%			
				v.Sekyen 11										
				Arah Utara	Dis 2024 : 100%	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Projek	SEMAKAN SEMULA KPI			
				Arah Barat	Dis 2024 : 100%	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI		SEMAKAN SEMULA KPI			
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%	0.00%	Kawasan rehat telah mula beroperasi pada 20 Disember 2024.			
				PENCAPAIAN KPI 3				100.00%	98.93%	-1.07%				
				PENCAPAIAN KRA 1				100.00%	99.64%	0.36%				
4		4	Memastikan Perjanjian Konsesi penowstaan lebuhraya ditandatangani	Satu (1) Perjanjian Konsesi penowstaan lebuhraya:										
				Lebuhraya WISE	Jun 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Perancangan				
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%		0.00%	Perjanjian Konsesi Projek Lebuhraya WISE telah ditandatangani pada 5 Sept. 2024.		
				PENCAPAIAN KPI 4				100.00%	100.00%		0.00%			
		5	Menyediakan Template Dokumen Apendik Teknikal generasi baharu	Satu (1) Template dokumen Apendik Teknikal generasi baharu	April 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Perancangan				
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%		0.00%	Satu (1) template dokumen Apendik Teknikal generasi baharu telah siap		
				PENCAPAIAN KPI 5				100.00%	100.00%		0.00%			
		6	Memastikan Perjanjian Konsesi penowstaan lebuhraya ditandatangani	Dua (2) Cadangan Penowstaan lebuhraya baharu:										
				i.Cadangan Lebuhraya Bertingkat KL - Shah Alam (SKYWAY)		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Perancangan				
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%		0.00%	LLM telah mengemukakan usulan teknikal berdasarkan senarai semak bagi cadangan projek Penowstaan Lebuhraya SKYWAY kepada pihak BPP, KKR pada 26 Julai 2024.		
				ii.Cadangan lebuhraya Bandar Malaysia – Seri Kembangan (BSE)				100.00%	100.00%		0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI		
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%		0.00%	LLM telah mengemukakan usulan teknikal berdasarkan senarai semak bagi cadangan projek Penowstaan Lebuhraya BSE kepada pihak BPP, KKR pada 15 Ogos 2024.		
		PENCAPAIAN KPI 6				100.00%	100.00%	0.00%						
		7	Pindaan Rang Undang-Undang Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Pembekalan) 1980 (Akta 231)	Mewariskan pindaan Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Pembekalan) 1980 (Akta 231) yang telah diluluskan	Jun-24	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Undang - Undang				
				PENCAPAIAN SASARAN				100.00%	100.00%		0.00%	Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Pembekalan) (Pindaan) 2024 (Akta A1710) telah diwartakan pada 6 Jun 2024. Pindaan berkuat kuasa mulai 1 Julai 2024 (P.U (B) : 216/2024).		
				PENCAPAIAN KPI 7				100.00%	100.00%		0.00%			
		8	Perundangan Subsidiari	Mewujudkan Draf Perundangan Subsidiari (Peraturan/Peraturan Lembaga Lebuhraya Malaysia (Bayaran Fi dan Caj Perkhidmatan) 20XX)		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Undang - Undang				
PENCAPAIAN SASARAN					100.00%	100.00%	0.00%	Kertas Cadangan Fi Dan Caj Perkhidmatan LLM (termasuk draf Peraturan-Peraturan Lembaga Lebuhraya Malaysia (Bayaran Fi dan Caj Perkhidmatan) Lembaga Lebuhraya Malaysia) 2025 telah dikemukakan kepada pihak BDA KKR pada 24 Disember 2024 untuk pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Dasar / Jawatankuasa Kerja Dasar (JKD) KKR						

INDUKTOR KEBERHASILAN UTAMA (IKU)		PEMILIK IKU	SL	KPI	SASARAN 2024	TARIKH SASARAN	OKTOBER 2024			STATUS	PEMILIK	CATATAN		
KRA 2: Memantapkan pembangunan, pengurusan dan kawalseliaan lebuh raya	30%	9	PENCAPAIAN KPI 9					100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN SASARAN					100.00%	100.00%	0.00%				
			Pelaksanaan Building Information Modelling (BIM) dengan menyiapkan pembangunan model BIM bagi lebuhraya dalam perancangan setelah perjanjian konsesi ditandatangani.				Satu (1) lebuh raya dalam perancangan mencapai LOD 200: i. Lebuhraya WISE	Disember 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Model BIM LOD 200 bagi Lebuhraya WISE telah diterima	Bahagian Pengurusan Rekabentuk	
			PENCAPAIAN SASARAN					100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 9					100.00%	100.00%	0.00%				
		10	PENCAPAIAN KPI 10					100.00%	100.00%	0.00%				
			Pelaksanaan Building Information Modelling (BIM) dengan menyiapkan pembangunan model BIM bagi lebuhraya dalam pembinaan / naktaraf setelah perjanjian konsesi ditandatangani.				Tiga (3) lebuh raya nak taraf mencapai LOD 300 i. Lebuhraya SILK	Disember 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Model BIM LOD 300 bagi projek naktaraf Lebuhraya SILK telah siap	Bahagian Pengurusan Rekabentuk	
			i. Lebuhraya KLK				Disember 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Model BIM LOD 300 bagi projek pelebaran Lorong Lebuhraya KLK telah siap			
			ii. Projek Tebatan Bangir LPT 1				Disember 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Model BIM LOD 300 bagi 8 Lokasi projek Tebatan Bangir LPT 1 telah siap			
			PENCAPAIAN SASARAN					100.00%	100.00%	0.00%				
		11	PENCAPAIAN KPI 11					100.00%	100.00%	0.00%				
			Pelaksanaan Building Information Modelling (BIM) dengan menyiapkan pembangunan model BIM bagi lebuhraya operasi				Dua (2) lebuh raya dalam operasi mencapai LOD 500: i. Lebuhraya PLUS (RSA Sungai Perak)	Disember 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Model BIM LOD 500 bagi Jambatan Sultan Azlan Shah, Lebuhraya PLUS telah siap	Bahagian Pengurusan Rekabentuk	
			ii. Persimpangan Kuchai Link, Lebuhraya NPE				Disember 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Model BIM LOD 500 bagi Kuchai Link, Lebuhraya NPE telah siap			
			PENCAPAIAN SASARAN					100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 11					100.00%	100.00%	0.00%				
		12	PENCAPAIAN KPI 12					100.00%	100.00%	0.00%				
			Melahirkan pegawai LLM yang mempunyai kompetensi di dalam Building Information Modelling (BIM) :				Dua (2) pegawai LLM bagi mendapatkan akreditasi sebagai BIM Manager / BIM Coordinator		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Tiga (3) orang pegawai telah mendapat akreditasi: BIM Manager: Puan Siti Atikaa Hanom En Ammar Asyraf BIM Coordinator: Muhammad Adam Terminzan	Bahagian Pengurusan Rekabentuk	
			PENCAPAIAN SASARAN					100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 12					100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 13					100.00%	100.00%	0.00%				
		13	PENCAPAIAN KPI 13					100.00%	100.00%	0.00%				
			Mengemukakan usulan berhubung cadangan penstrukturan semula lebuh raya kepada Kementerian Kerja Raya				Dua (2) lebuh raya: 10% (Disember 2024)* i) Lebuhraya GRANDSAGA ii) Lebuhraya LATAR	Dis 2024	10.00%	10.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sehingga 31 Disember 2024, LLM telah menerima permohonan cadangan penstrukturan semula Lebuhraya MEX. Berdasarkan mesyuarat bersama KSU pada 4 Disember 2024, permohonan ini boleh disetujui oleh LLM. LLM juga telah menerima cadangan penstrukturan semula Lebuhraya SKVE pada 20 Disember 2024 dan kini dalam semakan LLM.		SEMAKAN SEMULA KPI
			PENCAPAIAN SASARAN					100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 13					100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 14					100.00%	100.00%	0.00%				
		14	PENCAPAIAN KPI 14					100.00%	100.00%	0.00%				
			Memantau pelaksanaan kerja pengukuran halus bagi tujuan perizaban lebuh raya di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara (AKTA 828).				i. Memastikan 2 JTB lantikan LLM mencapai 75% kemajuan kerja pengukuran baki lot.		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Keputusan Pengurusan telah diperolehi pada 6 Disember 2024 dan Kertas Cadangan Pengambilan Tanah Tambahan ini telah dikemukakan kepada KKR pada 10 Disember 2024 bagi JTB Pesaka dan Waja Ukur Consultant Sdn. Bhd	Bahagian Pengurusan Tanah	
			ii. Memastikan 5 JTB lantikan LLM mengemukakan permohonan perizaban kepada KKR					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Pengumuman pelan perizaban: SO Survey Consultants (26/1/2024) Jurukur Budman (12/7/2024) CHS Ukur Consultants (12/7/2024) MY Survey Consultant (16/1/2024)-LINKEDUA Jurukur Impian (29/3/2024)- Jurukur Teguh Sdn Bhd (16/1/2024)			
			iii. Memastikan warta bagi 3 JTB lantikan LLM disiarkan					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Perintis Sdn Bhd (14/3/2024) - ELITE Jurukur Idris Shawal (14/3/2024) - ELITE Jurukur Terazi (26/9/2024) - SPDH Jurukur Watan-14.3.2024 (telah warta tetapi belum siar warta) - LPT1 Syarikat Ayob bin Saud – 23.5.2024(telah warta tetapi belum siar warta) -JPP			
			iv. Memastikan 5 lebuh raya bagi JTB lantikan syarikat konsesi melaksanakan pengukuran baki lot sehingga pengumpulan data kepada JUPKM					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI JTB lantikan syarikat konsesi Lebuhraya Besraya (17/3/2024 sehingga 24/7/2024) Lebuhraya Dash (26/3/2024) Lebuhraya NPE (11/7/2024 & 22/8/2024) Lebuhraya LEKAS (1/8/2024&10/5/2024) Lebuhraya SDE (18/3/2024) Lebuhraya MEX (20/2/2024)			
			v. Memastikan 5 lebuh raya bagi JTB lantikan syarikat konsesi mengemukakan permohonan perizaban kepada KKR					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI JTB lantikan syarikat konsesi Lebuhraya Lekas (9/8/2024) Lebuhraya MEX (23/5/2024) Lebuhraya Kesas (12/7/2024) Lebuhraya NPE (16/1/2024) Lebuhraya SKVE (12/7/2024) Lebuhraya NKVE (12/7/2024)			
			vi. Memastikan warta bagi 2 lebuh raya JTB lantikan konsesi disiarkan					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Lebuhraya LDP (14/3/2024) Lebuhraya LATAR (25/1/2024, 21/3/2024, & 27/2/2024) Lebuhraya PLUS Seberang Perai Tengah (20/6/2024)			
			PENCAPAIAN SASARAN					100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 14					100.00%	100.00%	0.00%				
15			PENCAPAIAN KPI 15					100.00%	100.00%	0.00%				
		Memastikan draf perjanjian pajakan tapak komersial dan bangunan pentadbiran syarikat konsesi di dalam risab lebuh raya dikemukakan kepada KKR				Draf perjanjian pajakan bagi 30 tapak dikemukakan kepada KKR		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI PLUS – 16 TAPAK ELITE – 8 TAPAK BKE – 2 TAPAK JPP – 3 TAPAK LINKEDUA – 4 TAPAK DASH – 7 TAPAK GRANDSAGA – 2 TAPAK DUKE – 1 TAPAK BESARAYA – 2 TAPAK JUMLAH = 45 TAPAK Nota : Jumlah keseluruhan tapak yang masih belum dikemukakan kepada KKR sehingga 31 Disember 2024 adalah 100 tapak	Bahagian Pengurusan Tanah		
	PENCAPAIAN SASARAN					100.00%	100.00%	0.00%						
	PENCAPAIAN KPI 15					100.00%	100.00%	0.00%						
	PENCAPAIAN KPI 16					100.00%	100.00%	0.00%						
16	PENCAPAIAN KPI 16					100.00%	100.00%	0.00%						
	Memastikan tunggakan caj pendudukan paparan iklan yang berakhir 30 November 2023 dikutip				Mengutip sebanyak 30% daripada baki tunggakan tahun 2023		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI	Bahagian Pengurusan Tanah			
	PENCAPAIAN SASARAN					100.00%	100.00%	0.00%						
	PENCAPAIAN KPI 16					100.00%	100.00%	0.00%						
	PENCAPAIAN KPI 17					100.00%	100.00%	0.00%						
17	PENCAPAIAN KPI 17					100.00%	100.00%	0.00%						
	Menambahhkan pengurusan paparan iklan di dalam risab lebuh raya di bawah sekatan LLM				i) Melaksanakan kadar caj baharu pendudukan paparan iklan (40%)	Dis 2024: 40%	40.00%	40.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Pihak KKR telah meluluskan caj baharu pada 20 Disember 2024. Pewartan caj berkaitan sedang dalam tindakan BUKU LLM	Bahagian Pengurusan Tanah	SEMAKAN SEMULA KPI		
	ii) Mewujudkan Master Plan lokasi strategik paparan iklan di sepanjang lebuh raya (30%)				Dis 2024: 30%	30.00%	30.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Terdapat sebanyak 9 lokasi strategik dan berpotensi telah disenaraikan di dalam Master Plan. Lokasi strategik berkenaan akan dibentangkan di MIKPI Bil. 1/2024 untuk pertimbangan selanjutnya.	SEMAKAN SEMULA KPI				
	iii) Mewujudkan dua (2) perjanjian kerjasama (JVA) dengan syarikat pengiklan untuk Lembaga Lebuhraya Malaysia memiliki paparan iklan sendiri bagi memaparkan informasi atau kempen Kerajaan (30%)				Dis 2024: 30%	30.00%	30.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Satu (1) cadangan kerjasama strategik (Syarikat Libroff Sdn. Bhd.) telah diluluskan oleh YB Menteri Kerja Raya pada 23 April 2024. Walau bagaimanapun, terdapat pertaruhan lokasi yang memerlukan kelulusan semula YB Menteri Kerja Raya dan ianya telah disokong oleh MIKPI Bil.11/2024 yang bersidang pada 26 November 2024. Kertas Perakuan telah diangkat kepada KKR untuk kelulusan. Satu (1) lagi permohonan kerjasama strategik bersama Syarikat Alor Batu Trading telah mendapat kelulusan YB Menteri Kerja Raya dan kini dalam proses penyediaan Surat Kelulusan Bersyarat.					
	PENCAPAIAN SASARAN					100.00%	100.00%	0.00%						
				PENCAPAIAN KRA 2			100.00%	100.00%	0.00%					
				Kontraktor utama akan dilantik pada minggu kedua Jun 2024	Jun 2024									

INDONG KEBERHASILAN UTAMA (IOA)	PEMBERAT IOA	SL	KPI	SASARAN 2024	TARIKH SASARAN	OKTOBER 2024			STATUS	PEMILU	CATATAN
KRA 3 : MEMBERIKAN PERKHIDMATAN LEBUH RAYA YANG CEPAT, SELESA DAN SELAMAT SERTA MEMENUHI KENYAMAN PENGUNJA	35%	18	Pelantikan Kontraktor Melalui Kaedah Tender Terbuka Bagi Pelantikan Kontraktor Untuk Projek Menalifaraf Lebuhraya Senai Desaru (SDE) Dari Jambatan Sg. Johor (KM45.3) Sehingga Sg. Semenuh (KM58.7)	i.Memastikan satu (1) deraf iklan tender, prosidur tender terbuka dan dokumen tender disediakan oleh syarikat berdasarkan kaedah tender terbuka (10%)	(6 Mac 2024)	10.00%	10.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI satu (1) deraf iklan tender, prosidur tender terbuka dan dokumen tender telah disediakan oleh syarikat berdasarkan kaedah tender terbuka	Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak	
				ii.Memastikan satu (1) deraf kriteria penilaian dipersetujui oleh LLM (10%)	(6 Mac 2024)	10.00%	10.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI satu (1) deraf kriteria penilaian telah dipersetujui oleh LLM		
				iii.Memastikan senarai jawatankuasa – jawatankuasa berkaitan perolehan telah dipersetujui oleh pihak LLM (20%)	(6 Mac 2024)	10.00%	10.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI senarai jawatankuasa – jawatankuasa berkaitan perolehan telah dipersetujui oleh pihak LLM		
				iv.Pelaksanaan Tender - Memastikan satu (1) lawatan tapak dan taklimat diatur dan dilaksanakan oleh syarikat sehingga tarikh tutup tender (10%)	(20 Februari 2024)	10.00%	10.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI satu (1) lawatan tapak dan taklimat telah diatur dan dilaksanakan oleh syarikat sehingga tarikh tutup tender		
				v.Memastikan satu (1) Laporan Penilaian Tender disediakan dan dikemukakan oleh syarikat (10%)	(22 Mei 2024)	10.00%	10.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI satu (1) Laporan Penilaian Tender disediakan dan dikemukakan oleh syarikat		
				vi.Bertindak sebagai Unuserta untuk mengangkat Laporan Penilaian Tender kepada JPPK LLM (20%)	(31 Mei 2024)	20.00%	20.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Laporan Penilaian telah diangkat kepada JPPK, LLM		
				vii.Bertindak sebagai Unuserta untuk mengangkat Laporan Penilaian Tender kepada JTRK LLM (20%)	(5 Jun 2024)	20.00%	20.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Laporan Penilaian telah diangkat kepada JTRK, LLM		
				viii.Setu (1) surat kelulusan berhubung keputusan JTRK bagi pelantikan kontraktor dikeluarkan kepada syarikat dan memastikan syarikat mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada kontraktor pada Minggu kedua Jun 2024 (10%)	(7 Jun 2024)	10.00%	10.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Surat kelulusan Keputusan JTRK telah dikeluarkan pada 25 Oktober 2024 dan surat Setuju Terima telah dikeluarkan oleh pihak SDE pada 30 Oktober 2024		
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
				PENCAPAIAN KPI 18		100.00%	100.00%	0.00%			
		19	Pelantikan Kontraktor melalui kaedah Tender Terbuka dan Pelaksanaan Makmal Kejuruteraan Nilai (VE) Bagi Pembinaan Lorong Tambahan Lebuhraya utara Selatan (PLUS) Dan Yong Peng (Utara) Ke Senai (Utara) Fasa 1 : Senai Utara - Sedenak	A. Makmal Kejuruteraan Nilai (VE) dapat dilaksanakan dan Laporan Makmal Kejuruteraan Nilai projek diperakukan (40%)						Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak	
				i.Satu (1) Makmal Kejuruteraan Nilai (VE) dilaksanakan (35%)	(29-31 Jan 2024)	35.00%	35.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Bengkel VE telah diadakan pada 29-31 Januari di Johor Baharu		
				ii.Satu (1) Laporan Makmal Kejuruteraan Nilai projek diperakukan. (5%)	(22 Feb 2024)	5.00%	5.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Pihak UPN, JKR telah mengedarkan Laporan Makmal VE pada 22 Februari 2024		
				B.Kontraktor Utama akan dilantik pada minggu ketiga Mei 2024 (60%)		Mei 2024					
				i.Memastikan satu (1) deraf iklan tender, prosidur tender terbuka dan dokumen tender disediakan oleh syarikat berdasarkan kaedah tender terbuka dan deraf penilaian dipersetujui oleh LLM (10%)	(1 Mac 2024)	10.00%	10.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Iklan telah dikeluarkan pada 1 Mac 2024		
				ii.Memastikan satu (1) lawatan tapak dan taklimat diatur dan dilaksanakan oleh syarikat sehingga tarikh tutup tender (5%)	(7 Mac 2024)	5.00%	5.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Lawatan tapak dan taklimat tender telah diadakan pada 7 Mac 2024		
				iii.Memastikan satu (1) Laporan Penilaian Tender disediakan dan dikemukakan oleh syarikat (10%)	(26 April 2024)	10.00%	10.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Pihak PLUS telah mengemukakan Laporan Tender pada 8 Mei 2024		
				iv.Bertindak sebagai Unuserta dan mengangkat Laporan Penilaian Tender kepada JPPK, LLM (10%)	(30 April 2024)	10.00%	10.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Mesyuarat JPPK telah bersidang pada 29 Mei dan 7 Jun 2024		
				v.Bertindak sebagai Unuserta dan mengangkat Laporan Penilaian Tender kepada JTRK, LLM (15%)	(7 Mei 2024)	15.00%	15.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Mesyuarat JTRK, LLM telah diadakan pada 12 Jun 2024		
				vi.Menyediakan (1) surat kelulusan berhubung keputusan JTRK bagi pelantikan kontraktor dikeluarkan kepada syarikat dan memastikan syarikat mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada kontraktor pada Minggu kedua Mei 2024 (10%)	(13 Mei 2024)	10.00%	10.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Surat Keputusan telah dikeluarkan pada 12 Jun 2024		
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
				PENCAPAIAN KPI 19		100.00%	100.00%	0.00%			
		20	Pelaksanaan Makmal Kejuruteraan Nilai (VE) Dan Pelantikan perunding Bagi Pembinaan Lorong Tambahan Lebuhraya utara Selatan (PLUS) Dan Yong Peng (Utara) Ke Senai (Utara) Fasa 2 : Sedenak - Simpang Renggam	A.Perunding dapat dilantik pada November 2024 (60%)		Nov 2024				Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak	
				i.Pemohonan kelulusan Kementerian Kewangan berhubung permohonan lantikan terus perunding oleh syarikat (5%)*		5.00%	5.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Surat kelulusan MOF berhubung permohonan lantikan terus perunding telah diperolehi pada 12 Julai 2024		SEMAKAN SEMULA KPI
				ii.Bertindak sebagai Unuserta untuk mengangkat dan membuat edaran Kertas Permohonan yang telah disemak oleh Jawatankuasa Pelantikan Perkhidmatan Perunding Dan Pelantikan Kontraktor Bagi Projek Persewaan Lebuhraya, Lembaga Lebuhraya Malaysia (JPPK), LLM (9%)*		9.00%	9.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Kertas permohonan telah diangkat kepada JPPK, LLM pada April 2024		SEMAKAN SEMULA KPI
				iii.Bertindak sebagai Unuserta untuk mengangkat K ertas Permohonan kepada Jawatankuasa Tuntutan Kontrak Konsesi (JTRK),LLM (9%)*		9.00%	9.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Kertas permohonan telah diangkat kepada JTRK, LLM pada April 2024		SEMAKAN SEMULA KPI
				iv.Surat pemakluman keputusan JTRK,LLM kepada pihak PLUS untuk pelawaan dan penyediaan CTK (5%)*		5.00%	5.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Surat pemakluman JTRK, LLM telah dikeluarkan pada 6 September 2024		SEMAKAN SEMULA KPI
				v.Bertindak sebagai Unuserta untuk mengangkat CTK yang telah disemak kepada JPPK, LLM (9%)*		9.00%	9.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Semakan CTK telah diangkat kepada JPPK, LLM pada Ogos 2024		
				vi.Bertindak sebagai Unuserta untuk mengangkat K ertas Permohonan kepada Jawatankuasa Tuntutan Kontrak Konsesi (JTRK),LLM (9%)*		9.00%	9.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Kertas permohonan telah diangkat kepada Mesyuarat JTRK,LLM pada Ogos 2024		
				vii.Bertindak sebagai Unuserta untuk mengangkat C adangan Teknikal dan Kewangan (CTK) Syarikat kepada Mesyuarat Lembaga Perolehan,LLM (9%)*		9.00%	9.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Mesyuarat UP, LLM telah diadakan pada 13 September 2024		
				viii.Menyediakan surat pemakluman keputusan UP,LLM kepada pihak PLUS berkaitan semakan CTK dan memastikan syarikat mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada perunding (5%)*		5.00%	5.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Surat keputusan Mesyuarat UP, LLM telah dikeluarkan kepada pihak PLUS Berhad pada 26 September 2024		SEMAKAN SEMULA KPI
				B.Makmal Kejuruteraan Nilai (VE) dapat dilaksanakan pada Bulan Disember 2024 (40%)		Disember 2024					SEMAKAN SEMULA KPI
				i.Satu (1) Makmal Kejuruteraan Nilai (VE) dilaksanakan (40%)	Disember 2024	40.00%	40.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Makmal Kejuruteraan Nilai telah diadakan pada 16-19 Disember 2024 di Putrajaya.		SEMAKAN SEMULA KPI
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
				PENCAPAIAN KPI 20		100.00%	100.00%	0.00%			
		21	Memastikan keputusan ujian International Roughness Index (IRI) untuk turapan lebuhraya beroperasi mencatatkan :-	Nota: Data diperolehi hasil ujian Pavement Condition Assessment (PCA) yang dijalankan pada penghujung tahun 2023 Jumlah lebuhraya beroperasi pada tahun 2023 - 2024 adalah sebanyak 33 lebuhraya. Pelaksanaan PCA tidak termasuk Lebuhraya SPE, SUKE dan DASH.						Bahagian Pemantauan Operasi	
				i. 80% jajaran mencatatkan bacaan IRI < 2.5m/km	80% (daripada semua 30 lebuhraya)	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI 100% lebuhraya beroperasi (30 buah lebuhraya) mencapai sasaran 80% jajaran mencatatkan bacaan IRI<2.5m/km,		
				ii. 80% jajaran mencatatkan bacaan IRI < 2.8m/km	100% (daripada semua 30 lebuhraya)	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI 100% lebuhraya beroperasi (30 buah lebuhraya) mencapai sasaran 80% jajaran mencatatkan bacaan IRI<2.8m/km		
				iii. 97% jajaran mencatatkan bacaan IRI < 3.8m/km	100% (daripada semua 30 lebuhraya)	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI 100% lebuhraya beroperasi (30 buah lebuhraya) mencapai sasaran 97% jajaran mencatatkan bacaan IRI<3.8m/km		

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KUA)		PEMBAKAT KRA	SL	KPI	SASARAN 2024	TARIKH SASARAN	OKTOBER 2024			STATUS	PENGALU	CATATAN
				PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%			
				PENCAPAIAN KPI 21			100.00%	100.00%	0.00%			
22	Penambahbaikan terhadap 15 lokasi blackspot yang dikenalpasti berdasarkan statistik kemalangan tahun 2023	100%					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sehingga 31 Oktober 2024, Kesemua 15 lokasi blackspot telah diambil tindakan penambahbaikan	Bahagian Pemantauan Operasi dan Pejabat Wilayah	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 22			100.00%	100.00%	0.00%				
23	Pelaksanaan kemudahan Poin Pengeras Kenderaan Elektrik (EVCS) di lebuh raya selaras dengan Pelan Pembangunan Mobiliti Rendah Karbon 2021 - 2030	Pembangunan 30 Poin Pengeras Kenderaan Elektrik (EVCS) di lebuh raya					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sehingga 31 Disember 2024, Kesemua 30 poin EVCS telah beroperasi dan siap sepenuhnya.	Bahagian Pemantauan Operasi	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 23			100.00%	100.00%	0.00%				
24	Penambahan Tempat Berhadu Penunggang Motosikal (Motorcycle Shelter) Di Lebuh Raya selaras dengan Program Bitara Madani	Pembinaan 80 nos motorcycle shelter di lebuh raya					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sehingga 31 Oktober 2024, sebanyak 80 lokasi motorcycle shelter telah disiapkan	Bahagian Pemantauan Operasi dan Pejabat Wilayah	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 24			100.00%	100.00%	0.00%				
25	Pelaksanaan kerja menaiktaraf / baikpulih (refurbish) kemudahan tandas di lebuh raya untuk meningkatkan kesesakan pengguna lebuh raya	Penyiapan kerja naiktaraf / baikpulih (refurbish) kemudahan tandas di 30 lokasi					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sehingga 31 Disember 2024, sebanyak 30 lokasi kerja naiktaraf / baikpulih (refurbish) kemudahan tandas telah disiapkan.	Bahagian Pemantauan Operasi dan Pejabat Wilayah	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 25			100.00%	100.00%	0.00%				
26	Pelaksanaan tambahan lokasi smartlane bagi mengurangkan kesesakan di lebuh raya	20 lokasi baru dilaksanakan smartlane					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sasaran 20 lokasi smart lane tercapai pada April 2024 semasa perayaan aidil adha. Perayaan Tahun Baru Cina : 12 lokasi Perayaan Hari Raya Aidilfitri : 8 lokasi Jumlah Smartlane sehingga Ogos : 26 lokasi	Bahagian Pemantauan Operasi dan Pejabat Wilayah	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 26			100.00%	100.00%	0.00%				
27	Setiap kejadian major non-common event (tahap I & II) yang berlaku di lebuhraya perlu diasat punca kejadian dan laporan disediakan	100% Laporan siasatan disediakan untuk setiap kejadian major non-common event (tahap I & II) dalam tempoh 5 hari					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Semua laporan Major Non Common Event (MNCE) bagi tahun 2024 telah dikemukakan sebelum tempoh 5 hari. Jumlah kes 2024: 49 kes	Bahagian Pemantauan Operasi dan Pejabat Wilayah	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 27			100.00%	100.00%	0.00%				
28	Memperkemakan sistem pemantauan EPI dengan menggunakan kaedah Artificial Intelligence (AI) semasa lawatan tapak	Pelaksanaan Kajian bagi pelaksanaan AI untuk kerja kerja pemantauan penyenggaraan					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Pelaksanaan Kajian bagi pelaksanaan AI untuk kerja-kerja pemantauan penyenggaraan telah selesai dijalankan pada Disember 2024. Laporan Kajian telah dibentangkan kepada TKPB pada 3 Januari 2025.	Pejabat Wilayah Tengah	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 28			100.00%	100.00%	0.00%				
29	Pemantauan Kesesakan Di Lebuh Raya	Dilaksanakan 100% di tapak:										
			i.Lane Configuration – Persimpangan Bukit Tambun – Juru (NB), Lebuhraya PLUS		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Telah selesai dilaksanakan ditapak pada 28 Mac 2024	Pejabat Wilayah Utara			
			ii.Lane Configuration – Persimpangan Sungai Petani Selatan – Layby Tilam Batu (SB), Lebuhraya PLUS		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Telah selesai dilaksanakan ditapak pada 28 Mac 2024	Pejabat Wilayah Utara			
			iii.Lane Configuration – Lebuhraya ELITE ke Nilai Utara		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Tarikh Siap : 10 April 2023	Pejabat Wilayah Tengah			
			iv.Lane Configuration – Persimpangan Shah Alam		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Tarikh Siap : 02 Februari 2024	Pejabat Wilayah Tengah			
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
PENCAPAIAN KPI 29			100.00%	100.00%	0.00%							
30	Melaksanakan Sistem Pembayaran Terbuka (SPT) di Lebuh Raya Sistem Tol Terbuka	140 lorong melaksanakan SPT					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Penambahan 140 lorong SPT telah selesai pada Ogos 2024.	Bahagian Mekanikal dan Elektrik & Bahagian Pengawasan Tol	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
		PENCAPAIAN KPI 30			100.00%	100.00%	0.00%					
31	Menyediakan kemudahan dua (2) lorong RFID di setiap arah plaza tol bagi tujuan kelancaran trafik.	15 lorong RFID					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Penambahan 15 lorong RFID telah selesai pada Julai 2024.	Bahagian Mekanikal dan Elektrik & Bahagian Pengawasan Tol	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
		PENCAPAIAN KPI 31			100.00%	100.00%	0.00%					
32	Pemantauan Program EOSP di peringkat kontraktor pembinaan, penyenggaraan dan pihak ketiga	40 syarikat kontraktor menghadihi kursus EOSP					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sebanyak 57 buah syarikat kontraktor telah menghadihi kursus EOSP sehingga berakhir Ogos 2024	Bahagian Khidmat Pekar Dan Kerjasama Teknikal	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
		PENCAPAIAN KPI 32			100.00%	100.00%	0.00%					
33	Penilaian semula Penarafan Lebuhraya Hijau (MyGHI)	Penilaian semula 14 lebuhraya beroperasi					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Penilaian semula ke atas 14 jajaran / lebuh raya telah dilaksanakan. 1. PLUS N1&N2- 11. LLB 2. PLUS C1 12. GRANDSAGA 3. PLUS C3 13. DUKE 4. PLUS S1 14. SPE 5. NPE 6. LDP 7. GCE 8. WCE -SEKSYEN 10&11 9. PLUS SS&SE 10. LPT1 -SEKSYEN TEMERLOH	Penilaian Bahagian Khidmat Pekar Dan Kerjasama Teknikal	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 33			100.00%	100.00%	0.00%				
34	Program Pembentangan Teknikal	6 sesi pembentangan teknikal					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI pembentangan Teknikal telah diadakan seperti tarikh berikut: 1) 5/2/2024 2) 29/2/2024 3) 10/6/2024 4) 10/7/2024 5) 23/7/2024 6) 10/10/2024	6 sesi Bahagian Khidmat Pekar Dan Kerjasama Teknikal	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 34			100.00%	100.00%	0.00%				
		PENCAPAIAN KRA 3			100.00%	100.00%	0.00%					
35	Projek Pemasangan Sistem Solar Fotovoltan (PV) Di Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia	i.Lantikan syarikat (Surat Setuju Terima - SST) - 100% ii. Pelaksanaan projek di tapak - 40%	Ogos 2024 Disember 2024				100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Surat Setuju Terima bertarikh 21 Ogos 2024 telah dikemukakan kepada syarikat yang terpilih. Kelewatan adalah berpunca daripada penemuan Laporan Roof Structure Analysis (RSA) yang dikemukakan oleh pihak NSSB. Pihak NSSB telah mengemukakan Laporan RSA kepada pihak LLM pada 29 Oktober 2024. Hasil daripada Laporan RSA tersebut, panel solar boleh dipasang sepenuhnya di Blok G dan Dewan makanala panel solar di Blok A, B dan C dan D hanya boleh dipasang pada maksimum 35% daripada keseluruhan kawasan bumbung sahaja. Lanjutan daripada itu, pihak NSSB telah mengemukakan cadangan alternatif pada 20 November 2024, namun cadangan alternatif tersebut tidak mematuhi syarat-syarat di dalam SST seperti kapasiti solar dan kadar tarif. Sehingga kini, rundingan antara pihak LLM dan NSSB masih lagi berjalan bagi memuktamadkan kapasiti solar dan kadar tarif baharu di mana kedua-dua pihak akan mendapat manfaat (win-win situation).	Bahagian Mekanikal dan Elektrik	
				PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	60.44%	-39.56%			
				PENCAPAIAN KPI 35			100.00%	60.44%	-39.56%			
36	Melaksanakan penilaian ke atas baki kontraktor Bumiputera Gred G1 dan kontraktor Bumiputera Gred G3 (Fasa 3) yang berpengalaman dalam elemen-elemen kerja projek pembinaan lebuhraya	Penilaian ke atas 200 kontraktor Bumiputera Gred G1 dan 51 kontraktor Bumiputera Gred G3 untuk tahun 2024 - 100%					100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Penilaian ke atas kontraktor Bumiputera Gred G1 dan kontraktor Bumiputera Gred G3 telah dilaksanakan.	Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak	
			PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%				
			PENCAPAIAN KPI 36			100.00%	100.00%	0.00%				

INDIKATOR KEBERHASILAN UTAMA (IKU)	PEMERSAT KIRA	BU	KPI	SASARAN 2024	TARIKH SASARAN	OKTOBER 2024			STATUS	PEMILU	CATATAN
KIRA 4 : MENINGKATKAN INEJ LLM	15%	37	Pelaksanaan Cadangan Pembangunan Institut Latihan Pengurusan LLM (ILPLLM).	1.Pembentangan kertas memorandum dalam Mesyuarat Lembaga	Jun 2024: 40%	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Kertas Memorandum kaedah pelaksanaan ILPLLM telah dibentangkan di dalam Mesyuarat Lembaga 8/1/2024 pada 11 Jun 2024	Bahagian Khidmat Pakar Dan Kerjasama Teknikal	SEMAKAN SEMULA KPI
				2.Penyediaan dokumen pelawaan RFP bagi pembangunan Fasa 1 ILPLLM (Plot B – Komersial): 100%*	Dis 2024: 100%	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI dokumen pelawaan RFP bagi pembangunan Fasa 1 ILPLLM (Plot B – Komersial)		
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
			PENCAPAIAN KPI 37			100.00%	100.00%	0.00%			
		38	Mencapai sekurang-kurangnya 96% Belanja Mengurus daripada peruntukan dituluskan	96%		96.00%	96.00%	0.00%	Peratus pencapaian hanya dapat dimuktamadkan setelah penutupan akaun selesai iaitu pada 31 Januari 2025.	Bahagian Kewangan dan Pengurusan Aset	
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
				PENCAPAIAN KPI 38		100.00%	100.00%	0.00%			
		39	Memperoleh Sijil Penyalpan dan Pematuhan (CCC) Bangunan Ibu Pejabat dan Pejabat Wilayah Tengah	Memperoleh CCC dari MDHT sebelum 31 Disember 2024		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI CCC dari MDHT telah diperoleh pada 22 Oktober 2024	Pejabat Wilayah Timur	
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
				PENCAPAIAN KPI 39		100.00%	100.00%	0.00%			
		40	Mendapatkan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) Bangunan Ibu Pejabat dan Pejabat Wilayah Tengah	Memperoleh CCC dari MPS sebelum 23 Jun 2024		100.00%	97.00%	-3.00%	Sesi perjumpaan dengan Ibu Pejabat Bomba bagi permohonan rayuan pengecualian item kebom-baan telah dilaksanakan pada 30/10/2024. Aktiviti pemasangan alatn kebom-baan telah siap sepenuhnya dan pemeriksaan alatn kebom-baan dengan pihak Bomba telah diadakan pada 12/12/2024 dengan ulasan seperti perlu pihak LLM perlu mengintegrasikan fire alarm panel di Blok A, C dan E ke main fire alarm panel di Blok B. Kerja-kerja mengintegrasikan fire alarm panel antara Blok telah selesai pada 19/12/2024 dan pemeriksaan semula dengan pihak Bomba yang telah dijalankan oleh pihak Bomba pada 08/01/2025 telah dipinda ke 14/01/2025 atas faktor kekurangan masa pihak Bomba menghadiri mesyuarat CCC di PBT PBT.	Pejabat Wilayah Tengah	
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	97.00%	-3.00%			
				PENCAPAIAN KPI 40		100.00%	97.00%	-3.00%			
		41	Memastikan Peratusan Kemajuan Proses Mendapatkan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) Bangunan Ibu Pejabat Wilayah Utara Mengikut Jadual	Memperoleh CCC dari MBPP sebelum 31 Mei 2024		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI MBPP telah melaksanakan lawatan tapak pada 28 September 2024 dan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan selaras Undang-Undang Fecel Bangunan Seragam 1986 telah dikeluarkan bertarikh 20 Ogos 2024.	Pejabat Wilayah Utara	
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
				PENCAPAIAN KPI 41		100.00%	100.00%	0.00%			
		42	Memastikan pelaksanaan Program Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP) LLM dilaksanakan.	Pelaksanaan 100% daripada keseluruhan Program OACP	45 Jun - Disember: 100%	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI kesemua 110 bilangan sasaran bagi tahun 2024 telah berjaya dilaksanakan.	Unit Integriti	
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
				PENCAPAIAN KPI 42		100.00%	100.00%	0.00%			
		43	Menyediakan Status Tindakan Susulan Laporan Ketua Audit Dalam (LKAD) bagi pengauditan tahun 2023.	100% isu berkaitan pengauditan bagi tahun 2023 diselesaikan sebelum Disember 2024.		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sebanyak 37 daripada 37 isu berkaitan pengauditan bagi tahun 2023 telah selesai.	Unit Audit Dalam	
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
				PENCAPAIAN KPI 43		100.00%	100.00%	0.00%			
		44	Melaksanakan 3 Audit Prestasi dan 1 Audit Pematuhan	1.Pengauditan Pengurusan Perolehan Perkhidmatan Perunding	Feb - Apr 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Pemerhatian Audit telah dibentangkan dalam Exit-Conference pada 13 Mei 2024	Unit Audit Dalam	
				2.Pengauditan Pengurusan Pemantauan Kemudahan dan Fasilitas Lebuhraya	Mei - Jul 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Pemerhatian Audit telah dibentangkan dalam Exit-Conference pada 19 Ogos 2024.		
				Audit Pematuhan Pengurusan Aset (Kehilangan & Hapus Kira/Pelupusan)	Jul - Sept 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Pemerhatian Audit telah dibentangkan dalam Exit-Conference pada 15 November 2024.		
				Pengauditan Pengurusan Perkhidmatan Persaraan Pegawai & Kakitangan LLM	Okt - Dis 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Pemerhatian Audit telah dikeluarkan pada 30 Disember 2024		
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
				PENCAPAIAN KPI 44		100.00%	100.00%	0.00%			
		45	Peningkatan kemahiran dan kompetensi ICT mengikut keperluan semasa selaras dengan pembangunan modal insan ke arah masyarakat maju.	1.Latihan Penggunaan Sistem Sedia Ada:						Bahagian Teknologi Maklumat	
				a)Sistem Protrac	Jan 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Latihan telah diadakan pada 12 Januari 2024.		
				b)Sistem EPI	Ogos 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Latihan telah diadakan pada 15 dan 18 Januari 2024.		
				c)Sistem SPPL	Jun 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Latihan telah diadakan pada 21 dan 22 Oktober 2024.		
				d)Sistem MHR/OADS	Mei 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Latihan telah diadakan pada: 5-6 Jun 2024, 18-19 Julai 2024.		
				e)Sistem TIS	Jun 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Latihan telah diadakan pada: 16 Disember 2024.		
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
				2.Latihan Penggunaan Sistem Baharu:						Bahagian Teknologi Maklumat	
				a)Sistem Medery	Jan 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Latihan telah diadakan pada 1 Februari 2024.		
				b)Sistem Elflight	Jan 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Latihan telah diadakan pada 19 Januari 2024.		
				c)Sistem e-ISO	April 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Latihan telah diadakan pada 13 November 2024.		
				d)Sistem PCOS Fasa 2	April 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Latihan telah diadakan pada 18-19 Mac 2024.		
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			
				3.Latihan Pengukuhan ICT						Bahagian Teknologi Maklumat	
				a)Keselamatan ICT (5 hari)	Okt 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Kursus Keselamatan ICT telah dihadiri pada 24 Jun 2024, 29 Julai 2024, 12 & 13 Ogos 2024 dan 14 & 15 Ogos 2024		
				PENCAPAIAN SASARAN		100.00%	100.00%	0.00%			

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KUA)	PEMERIKSA KUA	SL	KPI	SASARAN 2024	TARIKH SASARAN	OKTOBER 2024			STATUS	PENGALU	CATATAN						
						100.00%	100.00%	0.00%									
		46	Melaksanakan 3 Audit Prestasi dan 1 Audit Pematuhan	i.Pembangunan Sistem SIAP	(Jan-Mei 2024)	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sistem SIAP telah Go-Live dan telah dilancarkan pada 28 Jun 2024.	Bahagian Teknologi Maklumat							
				ii.Pembangunan Sistem e-ISO	(Jan- Mei 2024)	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sistem e-ISO telah siap dibangunkan dan Go-Live pada 31 Mei 2024.								
				iii.Pembangunan Sistem PCOS Fasa 3	(Feb – Dis 2024)	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sistem Sistem PCOS Fasa 3 telah siap dibangunkan dan Go-Live pada 25 November 2024								
				PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%								
		PENCAPAIAN KPI 46			100.00%	100.00%	0.00%										
		47	Pembaharuan dan pengkitiran pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang terkini melalui koreksi senarai sedia ada dan teknologi baharu dalam usaha ke arah perkhidmatan lebih raya yang holistik.	Memastikan LLM mendapat pensijilan ISMS versi 2022 pada tahun 2024.		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Audit Dalam ISMS telah diadakan pada 14-16 Ogos 2024. Audit SIRIM telah diadakan pada 2-4 September 2024	Bahagian Teknologi Maklumat dan Bahagian Sumber Manusia dan Korporat							
				PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%								
				PENCAPAIAN KPI 47			100.00%	100.00%	0.00%								
		48	Pembudayaan norma kerja baharu dalam mendukung matlamat kerajaan ke arah revolusi industri 4.0 yang dilaksanakan secara digital dengan menyediakan kemudahan peralatan ICT kepada kakitangan LLM.	Perolehan ICT 2024	Jan - Jul 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Pengalihan peralatan ICT telah selesai pada 27 September 2024	Bahagian Teknologi Maklumat							
				Penyediaan Dokumen Spesifikasi- Januari 2024 Panggilan Sebut-harga- Februari 2024 Penilaian Sebut-harga- Mac 2024 SST- April 2024 Pengalihan kepada Wangsa LLM (Mei- Julai 2024)													
				PENCAPAIAN SASARAN							100.00%	100.00%	0.00%				
				PENCAPAIAN KPI 48							100.00%	100.00%	0.00%				
		49	Pembangunan Sistem Geographical Information System (GIS) Yang Lebih Mampu di dalam Portal GIS LLM Bagi Menyokong Teras Digitalisasi Sebagai Penggerak Teras Strategik Utama Malaysia Madani.	Pembangunan 3 Sistem GIS bagi Bahagian Pemantauan Operasi:						Bahagian Teknologi Maklumat							
				i.Pemantauan Cerun	Feb 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sistem Maklumat Fasilitas Lebuhraya telah siap dibangunkan Oktober 2024.								
				ii.Maklumat Fasilitas Lebuhraya	Okt 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sistem Maklumat Fasilitas Lebuhraya telah siap dibangunkan Ogos 2024								
				iii. Maklumat Kawasan Berisiko di Lebuhraya	Jun 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Sistem Maklumat Kawasan Berisiko telah siap dibangunkan November 2024.								
				PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%								
				PENCAPAIAN KPI 49			100.00%	100.00%	0.00%								
		50	Menyebarkan Fungsi Dan Peranan LLM Sebagai Penerima Utama Lebuhraya Bertol Di Malaysia	3 Program Sesi Libat Urus						Bahagian Sumber Manusia dan Korporat							
				i.Sesi libat urus bersama pengguna		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Program Madani Rakyat: Zon Tengah: 23-25 Februari 2024 Zon Utara: 3-5 Mei 2024 Zon Timur: 5-7 Julai 2024 Zon Selatan: 15-7 Ogos 2024								
				ii.Sesi libat urus bersama KKR / Syarikat Koneksi / Agensi Kerajaan / Rakan strategik		100.00%	40.00%	-60.00%	Sesi libat urus media telah dijadualkan pada 28 November 2024. Walaupun bagaimanapun, perbincangan dengan pihak Pengurusan pada 8 November 2024 bersetuju supaya ianya dilaksanakan pada tahun 2025 memandangkan terdapat 2 sesi bersama media yang dianjurkan oleh KKR pada 19 November 2024 dan 26 November 2024. Pengurusan LLM berbandingan sesi libat urus media LLM ini tidak sesuai diadakan pada selang masa yang agak singkat yang mana berkemungkinan tidak mendapat sambutan media. Oleh itu, Pengurusan bersetuju sesi libat urus media ditunda ke tahun hadapan.								
				iii.Sesi libat urus bersama rakyat (Tanggung jawab Sosial Korporat (CSR))		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Program CSR di Simpang Remgam telah diadakan pada 10 Jun 2024								
				PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	80.00%	-20.00%								
				Bahagian Sumber Manusia dan Korporat	4 Video												
					Video Khidmat Masyarakat LLM i) Perayaan Aidilfitri ii) Perayaan Aidiladha iii) Perayaan Deepavali iv) Perayaan Krismas		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Video Khidmat Masyarakat LLM Perayaan Aidilfitri – 7 & 8 April 2024 Perayaan Aidiladha – 14 Jun 2024 Perayaan Deepavali – 28 Oktober 2024 Perayaan Krismas – 23 Disember 2024		SEMAKAN SEMULA KPI					
					PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%							
					PENCAPAIAN KPI 50			100.00%	80.00%	-20.00%							
		51	Melahirkan pegawai yang mempunyai kepakaran di dalam bidang tugas	3 kursus intensif bagi meningkatkan kompetensi pegawai tahun 2024:						Bahagian Sumber Manusia dan Korporat							
				i.Latihan Intensif Pengurusan Kontrak	Feb 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Telah diadakan pada 29-30/4/2024 melibatkan 21 orang peserta								
				ii.Latihan Intensif Multimedia (Penyuntingan Video)	Okt 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Telah diadakan pada 19,24 & 26/12/2024 melibatkan 9 orang peserta								
				iii.Latihan Intensif Pengurusan Projek	Jun 2024	100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Telah diadakan pada 2, 3, 29-31.7.2024, 9-11.9.2024 dan 1-4.10.2024 melibatkan 5 orang peserta								
				PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%								
		PENCAPAIAN KPI 51			100.00%	100.00%	0.00%										
		52	Memperkasakan organisasi selaras dengan perkembangan daya saing industri	Penyediaan kertas penstrukturan semula organisasi (Reorg) kepada Kementerian Kerja Raya		100.00%	90.00%	-10.00%	Kertas cadangan penstrukturan semula telah dibentangkan kepada Pengurusan LLM untuk kelulusan pengantaran ke KKR. Walau bagaimanapun, Pengurusan menangguk kertas cadangan penstrukturan semula LLM 2024 tersebut dan mengantikan dengan kertas cadangan kenaikan pangkat secara KUP bagi jawatan Ketua Pengarah. Kertas tersebut telah diemukakan kepada KKR pada 11 November 2024 dan KKR telah mengemukakan kertas permohonan tersebut ke JPA pada 13 Disember 2024.	Bahagian Sumber Manusia dan Korporat							
				PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	90.00%	-10.00%								
				PENCAPAIAN KPI 52			100.00%	90.00%	-10.00%								
		53	Mewujudkan pegawai dan kakitangan yang bermotivasi dan membina semangat kerja berpasukan yang profesionalisme	Pelaksanaan Kursus Pengukuhan Kerja Berpasukan (Team Building)		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI Telah diadakan pada 28-30/10/2024 melibatkan 55 orang peserta	Bahagian Sumber Manusia dan Korporat							
				PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%								
PENCAPAIAN KPI 53				100.00%	100.00%	0.00%											
54	Memperkas, meningkatkan imej dan menghargai peranan industri lebuhraya bertol	Pengajaran Highway Concession Conference (HCC) 2024		100.00%	100.00%	0.00%	SASARAN TELAH DICAPAI telah berjaya dilaksanakan pada 17-19 Setember sebagaimana perancangan.	HCC 2024 Bahagian Khidmat Pelar Dan Kerjasama Teknikal									
		PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	100.00%	0.00%										
		PENCAPAIAN KPI 54			100.00%	100.00%	0.00%										
PENCAPAIAN KRA 4			100.00%	96.37%	3.63%												